

বাস্তবায়ন	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি						
<p>ঢাকা এনভায়রনমেন্টালী সানট্রেইনলেন ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্পঃ</p> <p>এ প্রকল্পের আওতায় মেঘনা নদীর পশ্চিমতীরে বিশনদী পরেন্ট হতে দৈনিক ৫০ কোটি লিটার পানি উত্তোলন পূর্বক পরিশোধন করে তা ঢাকা মহানগরীতে সরবরাহ করা হবে। উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা এতিবি, এএফটি ও ইআইবি এর আর্থিক ঋণ সহায়তায় এবং বাংলাদেশ সরকার ও ঢাকা ওয়াশার নিজস্ব অর্থায়নে আনোচ্য প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। মূল DPP অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ ছিল অক্টোবর, ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত। প্রকল্পের সময় ও বয়স বৃদ্ধি পাওয়াতে গত ০৯/০২/২০২২ইং তারিখে ECNEC সভায় প্রকল্পের ২য় সংশোধিত DPP অনুমোদিত হয়েছে। সংশোধিত (২য়) DPP অনুযায়ী জুন ২০২৪ পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে এবং মোট প্রকল্প ব্যয় ৮১৪৬.৯৯ কোটি টাকা। এছাড়াও ১০ জুন ২০২৪ তারিখে ব্যববৃদ্ধি কৃতিত্বকে প্রকল্পের মেয়াদ ১ (এক) বছর অর্থাৎ জুন ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধির অনুমোদন সংক্রান্ত পত্র স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পারিকল্পনা-৩ শাখা হতে শাখা হতে পাওয়া গেছে।</p>	<p>২য় সংশোধিত DPP অনুযায়ী প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতিঃ</p> <p>ক) ভৌত অগ্রগতি : ৮৬.১৫%। খ) আর্থিক অগ্রগতি : ৭৯.০০%।</p> <p>অংশভিত্তিক ভৌত অগ্রগতিঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● পর্যবেক্ষ-১ (DBO-Intake, RWP, WTP) <ul style="list-style-type: none"> Design Build (DB) contract এর আওতায় দৈনিক ১০৫ কোটি লিটার পানি উত্তোলন ক্ষমতাসম্পন্ন Intake স্থাপনসহ ৫২.৫ কোটি লিটার পানি সঞ্চালনের জন্য Intake Pumping Station, ২ X ১৬০০ মিঃমিঃ ব্যাস বিনিষ্ট ২২ কিঃ মিঃ Raw Water Pipeline এবং ৫০ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন পানি শোধনাগার (WTP) নির্মাণ কাজ চলমান আছে। বিনিষ্ট উপাংশ সমূহের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপঃ <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>১। ইনটেক নির্মাণ</td> <td style="text-align: right;">ঃ ৯১.৭১%</td> </tr> <tr> <td>২। Raw Water Pipeline (RWP) স্থাপন</td> <td style="text-align: right;">ঃ ৭৩.৬৪%</td> </tr> <tr> <td>৩। পানি শোধনাগার (WTP) নির্মাণ</td> <td style="text-align: right;">ঃ ৯৮.৩০%</td> </tr> </table> ● পর্যবেক্ষ-২ (Treated Water Pipeline) <p>গঙ্গারদুপুরে নির্মাণাধীন পানি শোধনাগার এর ভেলিভারী পরেন্ট হতে ১৪ কিঃ মিঃ দীর্ঘ টুইন ট্রান্সমিশন (২ X ১৬০০ মিঃমিঃ ব্যাস বিনিষ্ট) পাইপ লাইনের মাধ্যমে শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তলদেশ দিয়ে আভ্রম (মাইক্রো টানেলিং) রিভার ক্রসিং পদ্ধতিতে) করে মাগালী এভিনিউ হয়ে ঢাকার বারিধারা ভাটারা খানা নতুন বাজার পরেন্ট পর্যন্ত পাইপ লাইন স্থাপন কাজ চলমান আছে। শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ের (লিফিং ও রিসিডিং) শ্যাফট এবং পাইপ জ্যাকিং কাজ সমাপ্ত হয়েছে।</p> <p>প্যাকজের ভৌত (সেকশন-A, B, C ও নদী ক্রসিংসহ মোট ১৪ কিঃ মিঃ) অগ্রগতিঃ ৯০.৩৩%।</p> ● পর্যবেক্ষ-৩.১ (Primary Distribution Reinforcement Line) <ul style="list-style-type: none"> ➤ সংগ্রহঃ DI পাইপ ৩৫%, DI ফিটিংস ১৫%, HDPE পাইপ ৯৯.৯৯%। ➤ টেপেয়াস্টিক সার্ভিসঃ সেকশন-D, E & F সম্পন্ন ➤ ট্রায়াল পিটসঃ সেকশন-ডি, ই, এফ সম্পন্ন ➤ DNCC, FDEE, R&H ও Cantonment Board সহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডার থেকে রাস্তা কাটার অনুমোদন পাওয়া গেছে। শীঘ্রই পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সেকশনে পাইপ স্থাপন কাজ শুরু হবে। ● পর্যবেক্ষ-৩.২ (Secondary Distribution Reinforcement Line) <ul style="list-style-type: none"> ➤ টেপেয়াস্টিক জরিপঃ ৪৩ কিলোমিটারের মধ্যে ৪৩ কিঃমিঃ সম্পন্ন হয়েছে। HDPE পাইপের ২য় লট ইতোমধ্যে ঢাকা স্টক ইয়ার্ডে পৌঁছেছে। ➤ DNCC, RAJUK ও Cantonment Board সহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডার থেকে রাস্তা কাটার অনুমোদন পাওয়া গেছে। ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ হতে পাইপ লাইন স্থাপন কাজ শুরু হবে। 	১। ইনটেক নির্মাণ	ঃ ৯১.৭১%	২। Raw Water Pipeline (RWP) স্থাপন	ঃ ৭৩.৬৪%	৩। পানি শোধনাগার (WTP) নির্মাণ	ঃ ৯৮.৩০%
১। ইনটেক নির্মাণ	ঃ ৯১.৭১%						
২। Raw Water Pipeline (RWP) স্থাপন	ঃ ৭৩.৬৪%						
৩। পানি শোধনাগার (WTP) নির্মাণ	ঃ ৯৮.৩০%						

Engr. Md. Tajul Islam
Assistant Engineer
PMU, DESWS Project
Dhaka WASA

০৪.১২.২৪

Mostafizur R ahman
Executive Engineer
PMU, DESWS Project
Dhaka WASA

০৪.১২.২৪

০৪.১২.২৪

০৪.১২.২৪

